

Số: /TB-UBND

Mai Hoa, ngày tháng 12 năm 2025

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch UBND xã tại buổi  
làm việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến công trình kênh Cầu  
Động thuộc dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)**

Chiều ngày 01/12/2025 UBND xã Mai Hoa tổ chức cuộc làm việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến công trình kênh Cầu Động thuộc dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Anh. Tham gia buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp tỉnh, Giám đốc và cán bộ phụ trách quản lý dự án kênh Cầu Động; các đồng chí trưởng, phó các phòng; Bí thư, thôn trưởng các thôn liên quan.

Sau khi nghe Phòng kinh tế báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc của dự án kênh Cầu Động khi thi công trên địa bàn; ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

**1. Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý dự án kênh Cầu Động.**

Trên cơ sở những tồn đọng, vướng mắc, các kiến nghị đề xuất của Nhân dân, của các thôn, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý dự án kênh Cầu Động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công khắc phục các hạng mục, công trình, dự án đi qua các thôn trên địa bàn xã với các nội dung cụ thể như sau:

**1.1. Đối với thôn Yên Du.**

- + Thực hiện hoàn trả tuyến đường đi qua Cống Hàn;
  - + Xử lý sửa chữa cống ra vào của nhà dân (ông Nguyễn Văn Việt);
  - + Hoàn trả mặt bằng ruộng gần khu vực Cầu Đen cho các hộ dân;
- Thời gian thực hiện từ ngày 12/12/2025 đến 19/12/2025.

**1.2. Đối với thôn Cù Lỉnh.**

- + Hoàn trả tuyến đường từ giao Quốc lộ 281 đến cổng nhà ông Thê;
- + Hoàn trả Cầu đi vào Nhà nỏ;
- + Hoàn trả mặt bằng ruộng sản xuất của các hộ dân tại xứ đồng Chợ Bắp và cấm lại mốc GPMB phạm vi của dự án;
- + Mức đất trả lại mặt bằng ruộng sản xuất của bà Trọng do đơn vị thi công mượn để gửi trong quá trình thi công dự án;

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 25/12/2025.

**1.3. Thôn 2 Văn Giang.**

+ Khắc phục chỗ lấy nước tại Đồng Pheo lên bằng cao độ của kênh mương nội đồng: Phương án xây dựng thêm hồ thu nước lên khoảng 30cm để đảm bảo khi trở nước có thể dẫn đến các xứ đồng;

+ Hoàn trả lại tuyến đường nội đồng từ Rú Mười đến Đồng Pheo dài khoảng 200m do đơn vị thi công (Công ty Biển Đông) tự ý vận chuyển vật liệu làm hư hỏng mặt đường;

+ Khắc phục lối vào đồng qua cống T12 (nhánh mương phụ) hiện nay đang cao hơn mặt đường nên việc bà con nhân dân đưa các phương tiện sản xuất vào đồng gặp khó khăn; Phương án bổ sung thêm tấm đan qua mương để mở rộng góc cua và êm thuận vào ruộng của các hộ dân.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 25/12/2025.

+ Riêng đối với nội dung hoàn trả mặt bằng ruộng sản xuất của các hộ dân tại xứ đồng Mụ Rậm và cấm lại mốc GPMB phạm vi của dự án; Thời gian hoàn thành trước ngày 19/12/2025;

#### **1.4. Đối với Thôn 1 Ân Phú.**

+ Xây dựng bổ sung thêm 1 đoạn đường ống dẫn nước D200-D300 để dẫn nước vào xứ đồng Nhà Đám của các hộ dân; Hoàn thành trước ngày 05/12/2025;

+ Hoàn trả tuyến đường nội đồng số 3 do đơn vị thi công (Công ty Thiên Hoàng) vận chuyển vật liệu làm hư hỏng mặt đường; Hoàn thành trước ngày 11/12/2025;

+ Hoàn trả tuyến đường nội đồng số T1 do đơn vị thi công (Công ty 207) vận chuyển vật liệu làm hư hỏng mặt đường; Hoàn thành trước ngày 15/12/2025;

+ Hoàn thành các hạng mục xây dựng khác như: tôn hộ lan, lan can an toàn theo thiết kế ...; Hoàn thành trước ngày 25/12/2025.

#### **1.5. Đối với Thôn 4 Ân Phú.**

+ Hoàn trả 02 tuyến đường (Tuyến 1: từ ngã tư Cổng chào nhà văn hoá Thôn 4 đến ngã 3 Đồng Tràng; Tuyến 2: Từ ngã 3 - Đồng Tràng đến nghĩa trang Đá Bạc) vận chuyển vật liệu làm hư hỏng mặt đường;

+ Thi công hạng mục lắp lan can tại Ngã 3, Đồng Tràng, vị trí kênh mương đi qua để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại;

+ Bổ sung thêm 01 tuyến đường nội đồng đi vào khu vực kênh mương đi qua thôn 4 Ân Phú có khoảng 3200m<sup>2</sup> đất sản xuất của 7 hộ dân không có đường đi vào để sản xuất nông nghiệp;

+ Nội dung đề nghị nhà thầu bồi thường lại số hoa màu 3 năm người dân không sản xuất được đối với diện tích 3200m<sup>2</sup> đất sản xuất của 7 hộ dân trên: Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án kênh Cầu Động nghiên cứu có phương án hỗ trợ;

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 25/12/2025.

#### **1.6. Đối với thôn 5 Ân Phú.**

+ Hoàn trả lại mặt bằng tuyến đường Phụng Phường đến Rú Ngai do đơn vị thi công vận chuyển vật liệu làm hư hỏng mặt đường;

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 25/12/2025;

**2. Phòng kinh tế và các thôn: Yên Du, Cù Lũnh, 2 Văn Giang, 1, 4, 5 Ân Phú.**

**2.1.** Soát xét các nội dung, hạng mục trên, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án kênh Cầu Động và các thôn bị ảnh hưởng để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định;

**2.2.** Bám sát việc thực hiện của các đơn vị và báo cáo tiến độ, thời gian thực hiện như đã nêu trên về UBND xã để có sự chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc liên quan đến công trình kênh Cầu Động thuộc dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). Văn phòng HĐND-UBND xã thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- TT Đảng ủy- HĐND xã (để biết);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (B/c);
- Các phòng, ban, trung tâm (Thực hiện);
- Các thôn liên quan;
- Lưu: VT,UBND.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Phú**