

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MAI HOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT
V/v báo cáo rà soát nợ đọng xây
dựng cơ bản

Mai Hoa, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Văn bản số 2284/STC-TH ngày 13/04/2026 của Sở tài chính về việc rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản, UBND xã Mai Hoa báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn xã cụ thể như sau:

Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp UBND xã Mai Hoa có tiếp nhận 01 công trình/dự án từ UBND cấp huyện Vũ Quang cũ chuyển về đó là công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn xã Đức Giang: Hạng mục tuyến đường đồng Nghèn (cửa Anh Quỳnh – Bờ sông) và tuyến đường Hói Đồi – Nhà Na. Công trình được khởi công năm 2023, có tổng mức đầu tư 5 tỷ từ nguồn ngân sách huyện Vũ Quang hỗ trợ. Đến nay khối lượng đã thực hiện 3,2 tỷ đồng, qua 2 lần UBND huyện cấp vốn mới được 2,4 tỷ đồng (*năm 2023 là 1,4 tỷ đồng và năm 2024 là 1,0 tỷ đồng*). Năm 2025, UBND huyện Vũ Quang cũ bố trí cấp vốn 0,5 tỷ đồng tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện về việc phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho các dự án hoàn thành chuyển tiếp; tuy nhiên, nguồn vốn này sau đó được điều chuyển cho công trình khác tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Vũ Quang về việc rút, bổ sung nguồn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025. Vì vậy công trình chưa được bố trí nguồn vốn đảm bảo theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và phải chờ nguồn vốn mới tiếp tục triển khai thực hiện được. Đến nay công trình mới thanh toán 2.400 triệu đồng, công trình đã tạm ngừng thi công từ trước ngày 01/7/2025, tại thời điểm đó đơn vị thi công đã làm hồ sơ xin gia hạn thời gian thực hiện công trình nhưng không được UBND huyện Vũ Quang (cũ) chấp thuận. Do nguồn vốn chưa bố trí đủ để đơn vị thi công thực hiện, UBND xã Mai Hoa đã mời chủ thầu công trình đến làm việc 2 lần (lần 1 vào ngày 03/10/2025 “*Đơn vị thi công không tham gia*”, lần 2 vào ngày 19/12/2025 “*Chỉ có 01 đơn vị thi công tham gia*”) để thống nhất phương án xử lý và báo cáo Sở Tài chính. Tuy nhiên đơn vị thi công công trình này là Liên danh công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thiên Nhân Việt và Công ty cổ phần xây dựng 979, tại cuộc làm việc chỉ có 01 công ty tham gia, còn Công ty cổ phần xây dựng 979 đang trong thời gian chờ giải thể và không tham gia cuộc họp; tại cuộc họp đơn vị nhà thầu không phối hợp với UBND xã để thực hiện các thủ tục để triển khai dự án đúng như quy định. Hiện nay đơn vị địa phương đang còn lúng túng trong trường hợp công trình cấp huyện chuyển về cho cấp xã

đã hết thời gian thực hiện hợp đồng nhưng không được gia hạn hợp đồng, cấp xã mới có được gia hạn không. Do cấp xã mới không phải là đơn vị phê duyệt chủ trương nên không có căn cứ để thực hiện gia hạn theo đúng quy định.

Vậy đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc xử lý đối với dự án do cấp huyện quyết định đầu tư nay chuyển về cấp xã quản lý nhưng đã hết thời gian thực hiện hợp đồng, chưa được gia hạn, làm cơ sở để địa phương thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Hoặc hướng dẫn cho UBND xã tiến hành các bước để chấm dứt hợp đồng đối với công trình này. Đề nghị Sở tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho công trình triển khai, sớm bàn giao đi vào hoạt động.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Mai Hoa kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các phòng, ngành cấp xã;
- Lưu VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Anh