

Số: /BC-UBND

Mai Hoa, ngày tháng 9 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH PHÂN BỐ, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN**  
**SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM KẾ HOẠCH VÀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC**  
**TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Thực hiện Văn bản số 6796/STC-TĐ&TCĐT ngày 25/9/2025 của Sở tài chính về việc đôn đốc báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Hà Tĩnh. Xã Mai Hoa là xã mới thành lập từ 01/07/2025 trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú. Hiện nay UBND xã Mai Hoa có 01 công trình, dự án được tiếp nhận từ cấp huyện theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh. UBND xã Mai Hoa báo cáo như sau:

***1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm kế hoạch***

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao trên địa bàn không có công trình nào thực hiện.

***2. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm kế hoạch***

a) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm kế hoạch:

Trong năm 2025 xã Mai Hoa có bố trí tổng 12.324 triệu đồng, đã giải ngân được 10.824 triệu đồng đạt tỷ lệ 87,8% KH cho 33 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Còn 01 công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn xã Đức Giang: Hạng mục tuyến đường đồng Nghèn (cửa Anh Quỳnh – Bờ sông) và tuyến đường Hói Đoi – Nhà Na. Công trình được khởi công năm 2023, có tổng mức đầu tư 5 tỷ từ nguồn ngân sách huyện Vũ Quang hỗ trợ. Đến nay khối lượng đã thực hiện 3,2 tỷ đồng nhưng qua 2 lần cấp vốn mới chỉ được 2,4 tỷ đồng trong đó: năm 2023 là 1,4 tỷ đồng và năm 2024 là 1,0 tỷ đồng; Riêng năm 2025 bố trí cấp vốn 0,5 tỷ đồng tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Vũ Quang về việc phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho các dự án hoàn thành chuyển tiếp, tuy nhiên được điều chuyển cho công trình khác tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Vũ Quang về việc rút, bổ sung nguồn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025. Vì vậy công trình chưa được bố trí nguồn vốn đảm bảo theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và phải chờ nguồn vốn mới tiếp tục thực hiện

b) Báo cáo chi tiết tình hình triển khai các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách trung ương đang triển khai trong năm kế hoạch: Không có.

c) Báo cáo chi tiết tình hình triển khai các dự án đầu tư vốn ngân sách địa phương (có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng) đang triển khai trong năm kế hoạch: không có

## **II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

- Về thể chế: Công trình nói trên thuộc UBND huyện Vũ Quang (cũ) phê duyệt kế hoạch thực hiện và đảm bảo nguồn vốn, nhưng năm 2025 có bố trí 500 triệu cho công trình nhưng lại điều chuyển để thực hiện cho công trình khác. Nên công trình không có nguồn vốn để thực hiện đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng được

- Về tổ chức thực hiện: Đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí còn thiếu 2,6 tỷ đồng để công trình sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

## **III. KIẾN NGHỊ**

Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn cho các xã trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư, từ khi phê duyệt đến quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện nay các địa phương sau sát nhập các công trình xã làm chủ đầu tư vẫn đang còn lúng túng từ khâu trình thẩm định; phòng Kinh tế có trách nhiệm thẩm định và ra thông báo thẩm định nhưng cơ quan nào hoặc phòng nào trình phòng Kinh tế để thực hiện thẩm định, sau khi thẩm định xong phòng Kinh tế trả hồ sơ về cơ quan, phòng nào để thực hiện dự án theo quy định. Vậy đề nghị Sở Tài chính xem xét bố trí nguồn vốn còn thiếu của 1 công trình chuyển tiếp huyện về và có văn bản hướng dẫn việc thực hiện các công trình dự án nói trên để địa phương sớm triển khai thực hiện và phân đấu đến tháng 12 giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư được cấp trên giao../.

### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các Phòng, ngành cấp xã
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Anh**